

ജെ ജെ എം തരിയോട്, നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, കേരള ജല അതോറിറ്റി, പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ കോഴിക്കോട് ന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ

27/04/2023 നു ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനുറ്റ്സ്.

ജെ ജെ എം തരിയോട്, നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമന യോഗം ഉച്ചക്ക് 2.00 മണിക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ വച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

പങ്കെടുത്തവർ :

1. അരുൺ കുമാർ എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, കേരള ജല അതോറിറ്റി, പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ കോഴിക്കോട്
2. ശ്രീജേഷ് പി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
3. ബിനോയ് ഓവർസീയർ
4. കെ ടി മനോജ് കോൺട്രാക്ടർ
- 5.

യോഗത്തിൽ ജെ ജെ എം തരിയോട്, നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ , ഓവർസീയർ , കോൺട്രാക്ടർ , എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു . പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി, പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

പ്രവൃത്തി പുരോഗമന യോഗം 3.00. മണിക്ക് അവസാനിച്ചു . യോഗ തീരുമാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

പകർപ്പ്




1. സുപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ പി എച്ച് സർക്കിൾ കോഴിക്കോട്
2. അസിസ്റ്റന്റ് എസ്സികൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ കോഴിക്കോട്

EXECUTIVE ENGINEER
PROJECT DIVISION
KERALA WATER AUTHORITY
KOZHIKODE - 9

27/04/2023 തീയതിയിൽ KWA പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ വച്ച് നടന്ന ജെജെഎം തരിയോട്, സുൽപ്പഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രവൃത്തി പുരോഗതി അവലോകന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	സബ് ഹെഡ്	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഉള്ള കണക്ഷൻ		നാളിതുവരെ കോടുത്ത കണക്ഷൻ 27.04.2023	വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ആകെ നീളം	നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പിൻറെ നീളം	പ്രശ്നം	നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ഉത്തരവാദിത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	റിമാർക്സ്
			FHTC	HHTC							
1	തരിയോട്	ഗേസ് 2	3104	0	845	81.686	46.644km	PE പൈപ്പുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു DI പൈപ്പുകൾ 95 % വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള 1KM പൈപ്പ് ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു		കോൺ 150കൂർ	
									81.686 KM നീളമുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 46 KM പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു എന്നും കോൺ150കൂർ അറിയിച്ചു.		കോൺ 150കൂർ
2	സുൽപ്പഴ		4969	0	1700	159.56 KM	78KM	ചെറിയ റോഡുകളിൽ ആയി 8KM ഓളം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നും ഈ പ്രവൃത്തി മെയ് 15 ഓട് കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നു അറിയിച്ചു		കോൺ 150കൂർ	
								കൽപ്പറ്റ-വാറാമ്പറ്റ റോഡിൽ 9 KM പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ KRFB അനുमതി ലഭ്യമായില്ല എന്നും അറിയിച്ചു	PWD അനുമതി ലഭിക്കാത്ത റോഡുകൾ ഒഴികെ ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ മെയ് 30 നകം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു	AE/AEE	
								13KM: PE 160MM പൈപ്പിൽ 8KM വിതരണം ചെയ്തു ബാക്കി 5KM ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു		കോൺ 150കൂർ	
								PE 90mm പൈപ്പിൽ 84KM വിതരണം ചെയ്തു ബാക്കി 12 KM ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു			
								നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്ത് 20KM പൈപ്പും വന പ്രദേശത്തു കൂടി 7KM പൈപ്പും സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.		AE/AEE	
								1.കല്ലൂർ -നമ്പിക്കോളി 2.സുൽത്താൻ ബത്തേരി -സുൽപ്പഴ എന്നീ PWD റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആയതിനാൽ ഇത് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു	അനുമതി ലഭിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ 2 മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു	AE/AEE	
								86 % പൈപ്പ് പൈപ്പ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനും 155 KM നീളമുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 78 KM പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു എന്നും എന്നാൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ NH, PWD അനുമതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ആണ് മന്ദഗതിയിൽ ആയതെന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എന്നും അത് നീട്ടി തരണമെന്നും കോൺ150കൂർ അറിയിച്ചു	പ്രവൃത്തി 80 % ഓളം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതും പ്രവൃത്തി ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.	EE	

JJM REVIEW MEETING ON 27/04/2023 AT 2.15 PM

SL.NO	NAME AND DESIGNATION	OFFICE ADDRESS AND email ID	SIGNATURE
1	EXCECUTIVE ENGINEER	PROJECT DIVISION KOZHIKODE	
2	ASSISTANT EXCECUTIVE ENGINEER	Sreejesh.p	
3	ASSISTANT ENGINEER		
4	OVERSEER GRADE	Binoy	
5	CONTRACTOR	Manoj . G . T	