


സമർപ്പണം

ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തി - വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ,വിതരണശൃംഖല, താനിത്തടത്തിലേക്ക് 200mm DI പ്രസരണ ശൃംഖല (1165m) സ്ഥാപിക്കലും, 60000 L ശേഷിയുള്ള സംഭരണ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണവും- അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :

- സൂചന : 1. എഗ്രിമെന്റ് നം : 27/2020-21/SE/Q dtd 08.01.2021
2. പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ചേമ്പറിൽ 11 .04 .2022 ൽ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്.
3. ഇ - മെയിൽ dtd 19.03.2022, 19.04.2022 & 09.05.2022

എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 16-03-2021- ൽ സർവ്വേ നടത്തി ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ച് പൈപ്പ് സപ്ലൈ (199 km) നൽകേണ്ടതും 16 / 11 / 2021 ൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ 87 .820 km പൈപ്പ് ലൈൻ സപ്ലൈ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് .അതിൽ 35.803 km പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻറർകണക്ഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 8088 കണക്ഷനുകളിൽ ആനുപാതികമായി 5729 കണക്ഷനുകൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിൽ 1263 കണക്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അടിയന്തരമായി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 90 mm PVC പൈപ്പുകൾ (6kg/cm²,18kg/cm²,10kg/cm² & 12.5 Kg/cm²) ലഭ്യമാക്കണമെന്നറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതു വരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.


03/06/2022