



KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

(പ്രോജക്ട് : സജീവ് രത്നാകരൻ)

സുപ്രഭാഷിംഗ് എൻജിനീയർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർക്കിൾ ഓഫീസ്, കൊച്ചി - 11 ന്റെ നടപടിക്രമം

വിഷയം: JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkannor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line-providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ - സംബന്ധിച്ച്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

നമ്പർ: PHO/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി, 26.03.2023

- 1) ഈ കാര്യലയത്തിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22 / 2020-21 / എസ്.ഇ / പി എച്ച്.സി /സി എച്ച്.എൻ തീയതി 11.02.2021
- 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ 05.10.2021 , 17.02.2022 , 07.06.2022 & 13.10.2022 തീയതികളിലെ ഈ നമ്പർ നടപടിക്രമങ്ങൾ
- 3) 05.10.2021, 10.03.2022, 14.09.2022, 12.12.2022 തീയതികളിലെ അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ I , II , III & IV
- 4) 16.08.2022 തീയതിയിലെ കരാറുകാരൻ ശ്രീ എം.വി. വിശ്വനാഥൻ രാമചന്ദ്രിൻപീട്, എടയാർ, ബിനാനിപ്പുരം പി.ഒ, ആലുവയുടെ കത്ത് നമ്പർ MW/SE/PHD/CHN/T: 24/16/22
- 5) 23.11.2022 തീയതിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി , പി.എച്ച്.ഡി.ഓൻ, ആലുവയുടെ A1-J -13573/2020 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

മേൽ വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനായ ശ്രീ.എം.വി. വിശ്വനാഥൻ, രാമചന്ദ്രിൻപീട്, എടയാർ, ബിനാനിപ്പുരം പി.ഒ, ആലുവ എന്ന കരാറുകാരന് തൽക്കരയും വായന (!) പ്രകാരം ഈ കാര്യലയത്തിൽ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 30.06.2021 വരെയാണിരുന്ന. എന്നാൽ കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ

Draft #34 of File PHO/CHN/JJM/13573/2020 Vol-II Approved by Superintending Engineer on 26-Mar-2023 11:00 AM



Draft #34 of File P-H-C-CH-V-UM/13673/2020 Vol-II Approved by Superintending Engineer on 26-Mar-2023 11:00 AM - Page 2

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 31.12.2021 വരെയും , 30000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 31.03.2022 വരെയും , 50000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 30.05.2022 വരെയും പിന്നീട് 25000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 31.08.2022 വരെയും ഡയറ (2) പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് നീട്ടി തൽകകയും ആയതിന്റെ അനുബന്ധ കരാറ്റുവടികൾ ഡയറ (3) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഒരു വസ്തു കയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ഡയറ (4) പ്രകാരമുള്ള കരാറുകാരന്റെ കശതിൽ, കനൽ ബണ്ടിന് കറുക ഒരുപ്ല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ ഓർക്കണിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരുപ്ല സ്ഥാപിക്കേണ്ട റോഡ് മാറിയിരിക്കാനും ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അധിക പ്രവൃത്തിയുള്ളതിനാലും പുതിയതായി ഒരുപ്ലറലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ട റോഡിൽ ഹായുടെ അധിക സുനീധ്യമുള്ളതിനാലും ബാക്കി കണക്കുകൾ നൽകുന്നതിന് അധികമായി ഒരുപ്ലറലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനാലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വൈകിയതായും ആയതിനാൽ 30.11.2022 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി തൽകണമെന്ന് കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡയറ (5) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കത്തക്കതരണമെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക കണക്കുകൾ ഏകദേശത്തിനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയും എഗ്രിമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെന്നതായും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും , പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നീട്ടിനൽകിയ കാലാവധിയിലുപൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ 30.11.2022 വരെ പിഴ ഈടാക്കി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, ആലുവ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് 40,000/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കി, 30.08.2022 ൽ തീനും 30.11.2022 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി വീർപ്പിച്ചിട്ടു തൽകണത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരവുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്കിൽ തീനും യാതൊരുവിധ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നും കരാറുകാരന്റെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും കേരള ഡാമർ അതോറിറ്റിയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേൽ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനു മുൻപായി പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണമെ പിരിവ് കഴിയുന്നതു വരെമുള്ള സ്വാഭാവിക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് / പെൻഷനാൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ കാലാവധിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സമീകരിക്കുവാൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഡാമർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, ആലുവ.



ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

1. ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിൽവീട്, എടയാർ, ബിതാനിപ്പുരം പി.ഒ, ആലുവ -
അനുബന്ധകരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്

2. അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഡാറ്റർ അതോറിറ്റി, മെ.മെ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

3. അസി.എഞ്ചിനീയർ, കേരള ഡാറ്റർ അതോറിറ്റി, മെ.മെ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

Draft #34 of File P:\CCH\JLM\136732020 Vol-1\ Approved by Superintending Engineer on 26-Mar-2023 11:00 AM - Page 3





KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

(പ്രോജക്ട് : സജീവ് രത്നാകരൻ)

സുപ്രണ്ടിന്റെ എൻജിനീയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർക്ലിയിൽ ഓഫീസ്, കൊച്ചി -11ന്റെ നടപടിക്രമം

വിഷയം: JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkannor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line-providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ -സംബന്ധിച്ച്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

നമ്പർ: PHO/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി, 13.10.2022

- 1) ഈ കാര്യലയത്തിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22 / 2020-21 / എസ്.ഇ / പി എച്ച്.സി /സി എച്ച്.എൻ തീയതി 11.02.2021
- 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ 05.10.2021 ,17.02.2022 & 07.06.2022 തീയതികളിലെ ഇതര നമ്പർ നടപടിക്രമങ്ങൾ
- 3) 05.10.2021, 10.03.2022& 14/09/2022 തീയതികളിലെ അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 1 , II & III
- 4) 25.05.2022 തീയതിയിലെ കരാറുകാരൻ ശ്രീ എം.വി. വിശ്വനാഥൻ രാമചന്ദ്രൻപിള്ള, എടയാർ, ബിനാനിപുരം പി.ഒ, ആലുവയുടെ കരാർ നമ്പർ MW/SE/PHD/CHN/T: 24/18/22
- 5) 25.08.2022 തീയതിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി , പി.എച്ച്.ഡി.എൻ, ആലുവയുടെ കരാർ.

ഉത്തരവ്

കരാർ വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനായ ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ, രാമചന്ദ്രൻപിള്ള, എടയാർ, ബിനാനിപുരം പി.ഒ, ആലുവ എന്ന കരാറുകാരന് തൽക്കരയും വായന (:) പ്രകാരം ഈ കാര്യലയത്തിൽ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചതുമാണ്. കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 30.06.2021 വരെയാണിരുന്ന. എന്നാൽ കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അനുപകരവും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ

D:\ms #29 of File PHC, CHN, JJM 13573\2020 Vol -II Approved by Superintending Engineer on 13-10-2022 10:56:06 PM



D:\ms #29 of File PHC, CHU, LAM P.35732020 Vol II Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2022 10:06 PM - Page 2

പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലാവധി 10000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 31.12.2021 വരെ , 30000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 31.03.2022 വരെയും പിന്നീട് 50000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 30.05.2022 വരെയും വായന (2) പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് നീട്ടി നൽകുകയും ആയതിന്റെ അനുബന്ധ കരാറുണ്ടാക്കി വായന (3) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഒരു വയസ്സുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

വായന (4) പ്രകാരമുള്ള കരാറുകാരന്റെ കരാറിൽ, 300 mm DI പൈപ്പിന്റുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ വൃത്തിയാക്കൽപ്പണവും, ചെമ്പുശ്ശിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത culvert/Canal crossing രണ്ടുതരത്തിൽ കഴിക്കാൻ വൈകിത്തുറുപ്പവും, earth work excavation ഓരങ്ങളിൽ hard rock എന്നിവയുടെ സ്ഥാനിയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയതായും ആയതിനാൽ 31.12.2022 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വായന (5) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രവർത്തന രേഖത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും , പല ഓരങ്ങളിലും hard latente rock ന്റെ സ്ഥാനിയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായും പ്രവൃത്തിയ്ക്കു അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്ന culvert ഓരങ്ങളിലെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ , GI pipe സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ work ചെമ്പുശ്ശിയിൽ നല്ലിയിട്ടില്ലായിരുന്നതാണെന്നും ഈ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടാതെ 100 % FHTC പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി 90 mm & 100 mm പൈപ്പുകൾ ചെമ്പുശ്ശിയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും , പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി തീട്ടിനൽകിയ കാലാവധിയിലും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ 31.08.2022 വരെ 25,000/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കി നീട്ടിനൽകണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, ആഭ്യന്തര ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് 25,000/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കി 30.05.2022 മുതൽ 31.08.2022 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി വീഴ്ത്തിച്ചിട്ടു നൽകുന്നതിന് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അസ്സൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്കിൽ നിന്നും താഴെത്താഴെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നും കരാറുകാരൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും കൈമുറ വട്ടമി അതേ അതറിറ്റി ബാധ്യതയുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേൽ ഉത്തരവാക്കുന്നുവെന്ന് കരാറുകാരൻ അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴുള്ള മുൻപായി പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പിരിയ്ക്ക കഴിയുന്നതു വരെ ഉള്ള സാധ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് / പെൻഷണറിസ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ കാര്യലയത്തിൽ സ്വർഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കൈമുറ വട്ടമി അതേ അതറിറ്റി, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, ആഭ്യന്തര

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

1. ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിഞ്ചിറ, എടയാർ, ബിനാനിപ്പുരം പി.ഒ, ആഭ്യന്തര



അഞ്ചംഗസംഗ്രഹത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ.

2. അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ജെ.ജെ.എം. സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

3. അസി. എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ജെ.ജെ.എം. സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

Print #29 of File PHC/PHSU/LM/135732020 Vol-II Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2022 06:06 PM - Page 3





KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

നമ്പർ: PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി: 24.04.2023

മുദ്രപ്രകാശിപ്പിക്കൽ

സുപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സംവികർത്താവ്

എളിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ,
പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ,
ആലുവ

നമുക്ക്,

വിഷയം:- JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkannor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath-" അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി അസ്സൽ (നമ്പർ- IV) അയയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

Handwritten note: 26/5/23

- സൂചന:- 1) 11.02.2021 തീയതിയിലെ ഈ ഓഫീസിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22/2020-21/എസ്ഇ/പിഎച്ച്സി/സിഎച്ച്എൻ
- 2) ഈ ഓഫീസിലെ 26/03/2023 തീയതിയിലെ ഇതേ നമ്പർ നടപടിക്രമം

മേൽ വിഷയ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയ്ക്കു ഈ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചിട്ടുള്ള അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ- IV അസ്സൽ എഴുതിമെന്റിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു. ആയതു ലഭ്യമായ വിവരം മേലേ മൂലം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തയോടെ,

Anil Kumar G
PA to SE

സുപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർക്കു വേണ്ടി

Draft #41 of File PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II Approved by PA to GE on 24-Apr-2023 05:11 PM - Page





കേരളം കേരल KERALA

DW 126924

**SUPPLEMENTAL AGREEMENT NO.IV TO AGREEMENT
No. 22/2020-21/SE/PHC/CHN DATED 11.02.2021 OF THE
SUPERINTENDING ENGINEER, PH CIRCLE, KOCHI-11
FOR EXTENSION OF
TIME OF COMPLETION**

THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT NO.IV executed on this day the 12th day of December Two Thousand and Twenty Two by Sri.M.V Viswanathan, Mecheril House, Binanipuram P.O, Aluva-683502 (hereinafter referred to as the Contractor) which expression shall include their heirs, executors, administrators and permitted assigns of the one part and the Superintending Engineer, Kerala Water Authority, PH Circle, Kochi-11 for and on behalf of 'The Kerala Water Authority' (hereinafter referred to as 'The Authority') on the other part.

WHEREAS the Contractor has executed an agreement bearing No.22/2020-21/SE/PHC/CHN DATED 11.02.2021 of the Superintending Engineer, PH Circle, Kochi-11 (hereinafter referred to as the Principal Agreement) for the work



Handwritten signature and notes in blue ink, including the date '20-12-22'.

335145

20-12-22

Link

LISSY SEBASTIAN
CJM, Court Vender EKM

Handwritten signature of M.V. Viswanathan and other notes.





കേരളം കേരल KERALA

DW 126925

*IJM-Multi village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkanoor panchayaths-Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K(9) pipe, extension of pipe line, providing functional house hold tap connection to rural households, and allied works in Karukutty Panchuyath" with the Authority and has agreed to complete the said work on or before 30.06.2021 in accordance with the said agreement. But the contractor could not complete the work within the time specified in the principal agreement.

WHEREAS the Contractor could not complete the work within the period of time of completion in the Principal agreement, based on the request on the contractor and recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.07.2021 to 31.12.2021 with imposing fine of Rs.10,000/- vide order No. PHC/CHN/IJM/13573/2020/Vol.II dtd 05.10.2021.



Handwritten signature and text in Malayalam script.

33546 20-1-2023

Link to Vissavathian. M.V

LISSY SEBASTIAN Mechanical House, Changanassery



BUT WHEREAS the Contractor could not complete the work within the extended period of time of completion and had submitted an application dated 21.12.2021 requesting further extension of time of completion for upto 31.03.2022 and as per the recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.01.2022 to 31.03.2022 with imposing fine of Rs.30,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated.17.02.2022.**

BUT WHEREAS the Contractor could not complete the work within the extended period of time of completion and had submitted an application dated 30.03.2022 requesting further extension of time of completion for upto 30.05.2022 and as per the recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.04.2022 to 30.05.2022 with imposing fine of Rs.50,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated.07.06.2022.**

BUT WHEREAS the Contractor could not complete the work within the extended period of time of completion and had submitted an application dated 23.05.2022 requesting further extension of time of completion for upto 31.08.2022 and as per the recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 30.05.2022 to 31.08.2022 with imposing fine of Rs.25,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated.13.10.2022.**

AND WHEREAS the Authority have agreed to allow extension of time for the completion of said work subject to the terms and conditions hereinafter appearing.

- 1) The period of time for completion of the work under the supplemental agreement No.III is further extended from 30.05.2022 to 31.08.2022 with imposing fine of Rs.25,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated. 13.10.2022**
- 2) The Contractor shall carry out all further works under the Principal Agreement within the said extended period at the rate and in the manner to therein subject to all the other conditions prescribed in the said agreement and shall not claim any enhance rate for such items of works on account of time, either due to the increase in rate of labour or materials or on any other ground whatsoever.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് വർക്ക്സ് അതോറിറ്റി
കോർപ്പറേഷൻ, കോട്ടയം

As modified above, the principal deed shall be and remain in full force and effect.

In witnesses whereof Sri.M.V Viswanathan, Mecheril House, Binanipuram P.O. Aluva - 683502 has hereunto set his hand the day, month and year first above written.

Signed by

Viswanathan
CONTRACTOR

In the presence of:

1) *Jeevitha M. S. Dhanasekhar*

2) *Indhira M. S. Dhanasekhar*

Signed by Sri.Sajiv Retnakaran, Superintending Engineer, Kerala Water Authority, P.H.Circle, Kochi-11 for and on behalf of the Kerala Water Authority.

In the presence of:

1) *Jeevitha M. S. Dhanasekhar*

2) *Indhira M. S. Dhanasekhar*



Sajiv Retnakaran
Superintending Engineer
Kerala Water Authority
P.H.Circle, Kochi-11.

സൂപ്പർവൈസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
കേരള ജല അതോറിറ്റി
പ.എ.സി. കോച്ചി-11, കൊല്ലം - 682011



KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

(പ്രോജക്ട് : ശ്രീ പ്രദീപ്. വി. കെ(പുർണ്ണ അധിക ചുമതല))

സുപ്രണ്ടിന്റെ എൻജിനീയർ പബ്ലിക്സെഹൽത്ത് സർക്ലിയിൽ ഓഫീസ്,കൊച്ചി-11ന്റെ നടപടിക്രമം

വിഷയം: JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkannor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line-providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- പ്രവർത്തിച്ചുടം പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

നമ്പർ: PHOCHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി, 07.06.2022

- 1) ഈ കാര്യലയത്തിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22 / 2020-21 / എസ്.ഇ / പി എച്ച്.സി /സി എച്ച്.എൻ തീയതി 11.02.2021
- 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ 05.10.2021 & 17.02.2022 തീയതികളിലെ ഇതര നമ്പർ നടപടിക്രമങ്ങൾ
- 3) 05.10.2021 & 10.03.2022 തീയതികളിലെ അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 1 & II
- 4) 30.03.2022 തീയതിയിലെ കരാറുകാരൻ ശ്രീ. എം.വി. വിഷ്ണുനാഥൻ രെജിസ്ട്രാർ, എടയാർ, ബിനാനിപുരം പി.ഒ, ആലുവയുടെ കത്ത് നമ്പർ എം.വി.വി.എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/എച്ച്.എസ്.ടി - 24/20/21
- 5) 13.04.2022 തീയതിയിലെ എട്ടികുട്ടീവ് എൻജിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി , പി.എച്ച്.ഡി.വി.ഷൻ, ആലുവയുടെ കത്ത് നമ്പർ A1-J/13573/2020.

ഉത്തരവ്

മേൽ വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനായ ശ്രീ. വിഷ്ണുനാഥൻ, രെജിസ്ട്രാർ, എടയാർ, ബിനാനിപുരം പി.ഒ, ആലുവ എന്ന കരാറുകാരൻ തൽകരുവു വരുന്ന (1) പ്രകാരം ഈ കാര്യലയത്തിൽ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 30.06.2021 വരെയാണിരുന്ന. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എട്ടികുട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലാവധി 10000 രൂപ പിഴയോടു കൂടി 31.12.2021 വരെ എം.വി.ഷൻ

Draft #17 of File PHOCHN/JJM/13573/2020 Vol-II Approved by Superintending Engineer on 07-Jun-2022 12:21 PM - Page 1



30000 രൂപ പിഴയായ തുടി 31.03.2022 വരെയും വായന (2) പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് നീട്ടി നൽകുകയും ആയതിന്റെ അനുബന്ധ കരാറുവകുപ്പുകൾ വായന (3) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഒരു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

വായന (4) പ്രകാരമുള്ള കരാറുകാരന്റെ കത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രദേശിക സ്ഥാപന അധികാരികളിൽനിന്നും, ഹെൽപ്പിന്റാഫിജന സ്ഥലങ്ങളിലെ വൃത്തിയാക്ക നിർവ്വഹണാർജ്ജവും, ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത culvert crossing ത്തള GI pipe സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി ഉള്ളതിനായും, earth work excavation ഓരങ്ങളിൽ decomposed rock /hardrock ഏന്തിവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതിനായും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വൈകിയതായും ആയതിനാൽ രണ്ട് മാസം തുടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വായന (5) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാനാകാതെത്തന്നെ പ്രദേശിക സ്ഥാപന അധികാരികളിൽനിന്നും ഹെൽപ്പിന്റാഫിജനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള എതിർപ്പുകളും, earth work excavation ഓരങ്ങളിൽ medium rock തരം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായും പ്രവൃത്തിയ്ക്കു അനുതോപക്ഷിതയായിരുന്ന GI pipe തരം provision ഷെഡ്യൂളിൽ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതായും ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും , എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഓരങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കരാറുകാരന്റെ ഓരത്തുനിന്നും പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30.05.2022 വരെ FWD Manual ലെ Clause 2112.1 പ്രകാരം 50,000/- രൂപ പിഴ ഇടാൻ നീട്ടിനൽകണമെന്ന് ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, ആലുവ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ അപക്ഷവും, ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ NIT condition പ്രകാരം 50,000/- രൂപ പിഴ ഇടാൻ 01.04.2022 മുതൽ 30.05.2022 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി വീർത്തിച്ചിട്ടു നൽകുന്നതിനുള്ളതിനാൽ ഉത്തരവുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അടുത്ത് കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്കിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ വൃത്തിയാക്കൽ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നും കരാറുകാരൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു കടുത്ത ഷുപാർശയും മേകാള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള സഹായകരമായ വ്യക്തമാക്കുന്ന മേൽ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനു മുൻപായി പ്രവർത്തിയുടെ ഗുണമെങ്കി പീരിയഡ് കഴിയുന്നതു വരെയുള്ള സാധുവായ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് / പെൻഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ കാര്യലതത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മേകാള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

1. ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേമച്ചേരിൽവീട്, ഏഴന്തർ, ബിനാനിപുരം പി ഓ, ആലുവ - അനുബന്ധകരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്.
2. അസി.ഏക്സിക്യൂട്ടീവ്



എഞ്ചിനീയർ, മകരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഓ.ഐ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

3. അസി.എഞ്ചിനീയർ, മകരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഓ.ഐ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.





KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

നമ്പർ: PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി: 13.10.2022

പ്രേക്ഷകൻ

സുപ്രണ്ടിൻ്റെ ഏജൻസിയർ

സ്വീകർത്താവ്

എളിക്കുട്ടിൻ്റെ ഏജൻസിയർ,

പി.എച്ച്.ഡി.വി.ഒ.ഒ.,

ആലുവ

സർ,

വിഷയം:- JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkariyor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- "ജനസൗകര്യ കരാർ ഉടമ്പടി അഡ്വൽ (നമ്പർ- III)അയയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

- സൂചന:-**
- 1) 11.02.2021 തീയതിയിലെ ഈ ഓഫീസിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22/2020-21/എസ്ഇ/പി.എച്ച്.സി/സി.എച്ച്.എൻ
 - 2) ഈ ഓഫീസിലെ 07/06/2022 തീയതിയിലെ ഇതര നമ്പർ നടപടിക്രമം

മേൽ വിഷയ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയ്ക്കു ഈ കാര്യലയത്തിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ജനസൗകര്യ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ- III അഡ്വൽ എളിക്കുട്ടിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കു അനന്തര നടപടികൾക്കായി ഇറങ്ങുവാൻ നൽകുന്നു. ആയതു ലഭ്യമായ വിവരം മേൽ മൂലം ഈ കാര്യലയത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വികാസതയോടെ,

Sajiv Retnakaran
സുപ്രണ്ടിൻ്റെ ഏജൻസിയർ

പകർപ്പ്

D:\ms 330 of File PHC, CHN, JJM 13573\2020 Vol -II Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2022 08:07 PM



1. ശ്രീ. എം.വി. വിശ്വനാഥൻ, മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫീസർ,
ബിനാരിപുരം പി.ഒ, ആലുവ

2. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ , കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.
സബ്ഡിവിഷൻ, അങ്കമാലി.

3. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ , കേരളം വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.സെക്ഷൻ,
അങ്കമാലി.

ഉദ്ദേശ്യം:

അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ- III

Printed at File Path: C:\Users\J.M.M\Documents\Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2022 06:07 PM - Page 2



The document is digitally approved. Hence signature is not needed.

Draft #30 of File PHC/PHU/LM/13573/2020 Vol-II Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2022 05:07 PM - Page 3



കേരളം KERALA

DS 804675

**SUPPLEMENTAL AGREEMENT NO.III TO AGREEMENT
No. 22/2020-11/SE/PHC/CHN DATED 11.02.2021 OF THE
SUPERINTENDING ENGINEER, PH CIRCLE, KOCHI-II
FOR EXTENSION OF
TIME OF COMPLETION**

THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT NO.III executed on this day the 14th day of September Two Thousand and Twenty Two by Sr/MLV Viswanathan, Mecheril House, Binanipuram P.O. Aluva-683502 (hereinafter referred to as the Contractor) which expression shall include their heirs, executors, administrators and permitted assigns of the one part and the Superintending Engineer, Kerala Water Authority, PH Circle, Kochi-II for and on behalf of 'The Kerala Water Authority' (hereinafter referred to as 'The Authority') on the other part.

WHEREAS the Contractor has executed an agreement bearing No.22/2020-11/SE/PHC/CHN DATED 11.02.2021 of the Superintending Engineer, PH Circle, Kochi-II (hereinafter referred to as the Principal Agreement) for the work.

*Supplemental agreement
done on 14/09/2022
1*

14603 DATE 31-8-2022



To: *Viswanathan*
ISSY SEBASTIAN
Court Vender EMM *L. D. Jayar.*

DISTRICT STAMP DEPT
08 AUG 2022
ERNAKULAM

Draft #30 of File PHC/CHN/LIM/13573/2020 Vol-II Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2022 06:07 PM - Page 4



കേരളം കേരल KERALA

DS 804676

"JM-Multi village scheme-RWSS to Karakutty and Mookkanoor panchayaths-Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI-K(9) pipe, extension of pipe line, providing functional house hold tap connection to rural households, and allied works in Karakutty Panchayath with the Authority and has agreed to complete the said work on or before 30.06.2021 in accordance with the said agreement. But the contractor could not complete the work within the time specified in the principal agreement.

WHEREAS the Contractor could not complete the work within the period of time of completion in the Principal agreement, based on the request on the contractor and recommendation of the Executive Engineer, PH Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.07.2021 to 31.12.2021 with imposing fine of Rs.10,000/- vide order No. PHC/CHN/LIM/13573/2020/Vol.II dttd 05.10.2021.

Handwritten signature and a purple circular official stamp of the Public Health Division, Aluva. The stamp contains the text 'Public Health Division, Aluva' and 'District Engineer, PH Division, Aluva'.

No. 14644 31-8-2022



LISEY SEBASTIAN
CJM Court Vender EKM

Handwritten signature: V. S. S. S. S.

DISTRICT STAMP DEPT
08 AUG 2022
ERNAKULAM

BUT WHEREAS the Contractor could not complete the work within the extended period of time of completion and had submitted an application dated 21.12.2021 requesting further extension of time of completion for upto 31.03.2022 and as per the recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.01.2022 to 31.03.2022 with imposing fine of Rs.30,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated.17.02.2022.**

BUT WHEREAS the Contractor could not complete the work within the extended period of time of completion and had submitted an application dated 30.03.2022 requesting further extension of time of completion for upto 30.05.2022 and as per the recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.04.2022 to 30.05.2022 with imposing fine of Rs.50,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated.07.06.2022.**

AND WHEREAS the Authority have agreed to allow extension of time for the completion of said work subject to the terms and conditions hereinafter appearing.

- 1) The period of time for completion of the work under the supplemental agreement No.II is further extended from 01.04.2022 to 30.05.2022 with imposing fine of Rs.50,000/- vide order No. **PHC/CHN/JJM/13573/2020/Vol.II dated. 07.06.2022.**
- 2) The Contractor shall carry out all further works under the Principal Agreement within the said extended period at the rate and in the manner to therein subject to all the other conditions prescribed in the said agreement and shall not claim any enhance rate for such items of works on account of time, either due to the increase in rate of labour or materials or on any other ground whatsoever.

As modified above, the principal deed shall be and remain in full force and effect.



Handwritten text in blue ink: **முழுமையான கட்டுமானம்
செய்யும் வரையில்
புது கட்டிடம் இல்லாத வரையில்**



In witness whereof Sri.M.V Viswanathan, Mecheril House, Binanipuram P.O,
Aluva - 683502 has hereunto set his hand the day, month and year first above written.

Signed by




CONTRACTOR

In the presence of:

- 1) Sushamans Dhanoo 
- 2) Binu P.R. Dhanoo 

Signed by Sri.Sajiv Retnakaran, Superintending Engineer, Kerala Water Authority,
P.H.Circle, Kochi-II for and on behalf of the Kerala Water Authority.

In the presence of:

- 1) Sushamans Dhanoo 
- 2) Binu P.R. Dhanoo 




Sajiv Retnakaran
Superintending Engineer
Kerala Water Authority
P.H.Circle, Kochi-II.

സജീവ രത്നകരൻ
സൂപ്പർവൈസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
കേരള വെള്ള അതോറിറ്റി
പി.എ. സിറക്കിൾ, കോച്ചി-II





KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

**എറണാകുളം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർക്കിൾ, കൊച്ചി സുപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ
ഓഫീസ്
(ഹ്രജർ : ജോച്ചൻ ജോസഫ്) നടപടിക്രമം**

വിഷയം: JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme- RWSS to Karukutty and Mookkannor
panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe
line providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- പ്രവർത്തിയുടെ
പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

കേരള ജല അതോറിറ്റി

നമ്പർ: PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി, . 17.02.2022

- സ്വന്തം: 1) ഈ കാര്യലയത്തിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22 / 2020-21 / എസ്.ഇ / പി.എച്ച്.സി / സി
എച്ച്.എൻ തീയതി 11.02.2021
- 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ 05.10.2021 തീയതിയിലെ ഇതര നമ്പർ നടപടിക്രമം
- 3) 05.10.2021 തീയതിയിലെ അനുബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 1
- 4) 21.12.2021 തീയതിയിലെ കരാറുകാരൻ ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിശ്ശീർവ്വേ, എടയാർ,
ബിനാസിപുരം പി.ഓ, ആലുവയുടെ കത്ത് നമ്പർ എം.ഡി.വി.എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/റ്റി 24/20/21
- 5) 31.01.2022 തീയതിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ജല അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്
ഡി.വി.എൻ, ആലുവയുടെ കത്ത് നമ്പർ A1-J-13573/2020.

ഉത്തരവ്

മേൽ വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനായ ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിശ്ശീർവ്വേ, എടയാർ,
ബിനാസിപുരം പി.ഓ, ആലുവ എന്ന കരാറുകാരന് നൽകുകയും വായന (1) പ്രകാരം ഈ കാര്യലയത്തിൽ
കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചതാണ്, കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 30.06.2021
വരെയാണിരുന്ന, എന്നാൽ കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി താമസമരം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ
കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ
പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പിഴയോടു കൂടി 31.12.2021 വരെ വായന (2) ,(3) പ്രകാരം നടപടിക്രമം
പുറപ്പെടുവിച്ച് നീട്ടി നൽകുകയും ആയതിന്റെ അനുബന്ധ കരാർ കരാറുകാരൻ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയും

Draft #13 of File PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II Approved by Superintending Engineer on 17-Feb-2022 10:00 PM



Draft #13 of File PHE/CHV/UM/13673/2020 Vol-II Approved by Superintendent Engineer on 17-Feb-2022 10:00 PM - Page 2

ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

വായന (4) പ്രകാരമുള്ള കരാറുകാരന്റെ കരാറിൽ ശതമാന മഴയും, വെപ്പുകളുടെ വികസനവും കോവിഡ് -19 മൂലവുമാണ് ആണ് നീട്ടി നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിലും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നും ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31.03.2022 വരെ നീട്ടി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വായന (5) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാത്തതാണെന്നും അതാൽ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രവർത്തി നിർവഹണത്തിൽ വീഴ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31.03.2022 വരെ FWD Manual ലെ Clause 2112.1 പ്രകാരം 20000/- രൂപ പിഴ ഇറക്കി നീട്ടുന്നതിനാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, ആലുവ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ NIT condition പ്രകാരം 30,000/- രൂപ പിഴ ഇറക്കി 01.01.2022 മുതൽ 31.03.2022 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ളതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അസ്സൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്കിൽ നിന്നും തുടർതാൽപ്പര്യ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നും കരാറുകാരന്റേതാകാവുന്ന എന്തൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാധ്യതയുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മേൽ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കരാറുകാരൻ അനുബന്ധ കരാറിൽ എൻപ്ലോയ്മെന്റാണ്.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സമീകരണാവ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള ജല അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ, ആലുവ

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

1. ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മെമ്പർ ഇൻചീഫ്, എടയാർ, ബിനാനിപ്പരം പി.ഒ, ആലുവ - അനുബന്ധകരാറിൽ എൻപ്ലോയ്മെന്റ്.
2. അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, കേരള ജല അതോറിറ്റി, കെ.ജെ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.
3. അസി.എഞ്ചിനീയർ, കേരള ജല അതോറിറ്റി, കെ.ജെ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.





KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

നമ്പർ: PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി: 21.06.2022

പ്രേക്ഷകൻ

സുപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ

സപ്ലൈ ഓഫീസ്

എറണാകുളം പഞ്ചായത്ത്,

പി.എച്ച്.ഡി.വി.ഒ.ഒ.,

ആലുവ

സർ,

വിഷയം:- JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkariyor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- "ജനസൗഹൃദ കരാർ ഉടമ്പടി അസൂൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച്"

- സൂചന:-**
- 1) 11.02.2021 തീയതിയിലെ ഈ ഓഫീസിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22/2020-21/എസ്ഇ/പി.എച്ച്.സി/സി.എച്ച്.എൻ
 - 2) ഈ ഓഫീസിലെ 17/02/2022 തീയതിയിലെ ഇതര നമ്പർ നടപടിക്രമം

മേൽ വിഷയ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയ്ക്കു ഈ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ജനസൗഹൃദ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ- II അസൂൽ എഗ്രിമെന്റിന്റേതാവാൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അനന്തര നടപടികൾക്കുമായി ഇതരതടപടി നൽകുന്നു. ആയതു ലഭ്യമായ വിവരം രേഖ രൂപം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വികാസതയോടെ,

Ami Kumar G
PA to SE

സുപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർക്കു വേണ്ടി

Draft #22 of File PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II Approved by P.A.to SJE on 21-Jun-2022 04:58 PM - Page 1



പകർപ്പ്

1. ശ്രീ. എം.വി. വിശ്വനാഥൻ, മെച്ചേരിൽവീട്, എടയാർ,
ബിനാനിപ്പുര പി.ഒ, ആലുവ
2. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ , കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.
സബിഡിവിഷൻ, അകരാലി.
3. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ , കേരളം വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച്.ഒസക്ഷൻ,
അകരാലി.

ഇളവുകൾ:

അരാബന്ധ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ- II

Draft #22 of File P:\C.C.H.KUMAR\135732020 Vol -II Approved by P.A.to SJE on 21-Jun-2022 04:58 PM - Page 2



The document is digitally approved. Hence signature is not needed.



കേരളം കേരल KERALA

DE 214244

**SUPPLEMENTAL AGREEMENT NO.II TO AGREEMENT
No. 22/2020-21/SE/PHC/CHN DATED 11.02.2021 OF THE
SUPERINTENDING ENGINEER, PH CIRCLE, KOCHI-11
FOR EXTENSION OF
TIME OF COMPLETION**

THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT NO.II executed on this day the 10th day of March Two Thousand and Twenty Two by Sri.M.V Viswanathan, Mecheril House, Binanipuram P.O, Aluva-683502 (hereinafter referred to as the Contractor) which expression shall include their heirs, executors, administrators and permitted assigns of the one part and the Superintending Engineer, Kerala Water Authority, PH Circle, Kochi-11 for and on behalf of 'The Kerala Water Authority' (hereinafter referred to as 'The Authority') on the other part.

WHEREAS the Contractor has executed an agreement bearing No.22/2020-21/SE/PHC/CHN DATED 11.02.2021 of the Superintending Engineer, PH Circle, Kochi-11 (hereinafter referred to as the Principal Agreement) for the work



(Handwritten signature in blue ink)
സൂപ്പർവൈസിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
PH സിർക്കിൾ
കോച്ചി-11



(Handwritten signature in blue ink)
M.V. VISWANATHAN
Contractor

73942 2012122

(Handwritten signature in blue ink)
SUPERINTENDING ENGINEER
PH CIRCLE, KOCHI-11



Draft #22 of File PHC/CHN/JM/1357/2020 Vol-II Approved by P.A to SE on 21-11-2022 04:59 PM - Page 4



കേരളം കേരल KERALA

DE 214245

"JIM-Multi village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkanoor panchayaths-Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K(9) pipe, extension of pipe line, providing functional house hold tap connection to rural households, and allied works in Karukutty Panchayath" with the Authority and has agreed to complete the said work on or before 30.06.2021 in accordance with the said agreement. But the contractor could not complete the work within the time specified in the principal agreement.

WHEREAS the Contractor could not complete the work within the period of time of completion in the Principal agreement, based on the request on the contractor and recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.07.2021 to 31.12.2021 with imposing fine of Rs.10,000/- vide order No. PHC/CHN/JM/1357/2020/Vol.II dttd 05.10.2021.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature and name: M.V. VISWANATHAN Edayar

Handwritten number 73944 and other illegible markings.



BUT WHEREAS the Contractor could not complete the work within the extended period of time of completion and had submitted an application dated 21.12.2021 requesting further extension of time of completion for upto 31.03.2022 and as per the recommendation of the Executive Engineer, P.H Division, Aluva, the Authority agreed to extend the time of completion from 01.01.2022 to 31.03.2022 with imposing fine of Rs.30,000/- vide order No. PHC/ CHN/ JJM/13573/2020/Vol.II dated.17.02.2022.

AND WHEREAS the Authority have agreed to allow extension of time for the completion of said work subject to the terms and conditions hereinafter appearing.

- 1) The period of time for completion of the work under the supplemental agreement No.1 is further extended from 01.01.2022 to 31.03.2022 with imposing fine of Rs.30,000/- vide order No. PHC/ CHN/ JJM/13573/2020/Vol.II dated.17.02.2022.
- 2) The Contractor shall carry out all further works under the Principal Agreement within the said extended period at the rate and in the manner to therein subject to all the other conditions prescribed in the said agreement and shall not claim any enhance rate for such items of works on account of time, either due to the increase in rate of labour or materials or on any other ground whatsoever.

As modified above, the principal deed shall be and remain in full force and effect.

In witnesses whereof Sri.M.V Viswanathan, Mecheril House, Binnapuram P.O, Aluva - 683502 has hereunto set his hand the day, month and year first above written.

Signed by


CONTRACTOR

In the presence of:

- 1) Sudhanand D/Man Go-1 
- 2) Muzer P. 






Muzer P.
Muzer P. Muzer P. Muzer P.



Signed by Sri.Jochan Joseph, Superintending Engineer, Kerala Water Authority, P.H.Circle, Kochi-11 for and on behalf of the Kerala Water Authority.

In the presence of:

- 1) Sudehmann - D/Exec. Off-1 
- 2) Manja-P. HD 


Jochan Joseph
Superintending Engineer
Kerala Water Authority
P.H.Circle, Kochi-11.
പുഴയിൽ എലിനോട്
കെ.വ. അതോറിറ്റി
എൽ.ജോർജ്ജ് മാട്രിക്. 04-7-2021



'ജലം ജീവാതം'

**എറണാകുളം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർക്കിൾ, കൊച്ചി സുപ്രണ്ടിംഗ്
എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസ്
(ഹാജർ : ജോച്ചൻ ജോസഫ്) നടപടിക്രമം**

വിഷയം: JIM-Ernakulam District-Multi-Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkannor panchayath- Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line providing FHTC and allied works in Karukutty panchayathi- പ്രവർത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കേരള ജല അതോറിറ്റി

നമ്പർ: FHC/CHN/JIM/13573/2020 Vol -II

തീയതി, 05.10.2021

- സ്വന്തം: 1) ഈ കാര്യാലയത്തിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22 / 2020-21 / എസ് ഇ / പി എച്ച് സി / സി എച്ച് എൻ തീയതി 1.02.2021
- 2) 30.06.2021 തീയതിയിലെ കരാറുകാരൻ ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിൽവീട്, എടയാർ, ബിനാനിപുരം പി.ഒ, ആലുവയുടെ കരാർ നമ്പർ എം.പി.വി/എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/റ്റി 24/16/21
- 3) 18.08.2021 തീയതിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ, പി.എച്ച്.ഡി.വി.ജൻ, ആലുവയുടെ കരാർ നമ്പർ എ | -08

ഉത്തരവ്

മേൽ വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനായ ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിൽവീട്, എടയാർ, ബിനാനിപുരം പി.ഒ, ആലുവ എന്ന് കരാറുകാരനാകുകയും ഡയറ (1) പ്രകാരം ഈ കാര്യാലയത്തിൽ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചതാണ്. കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 30.06.2021 വരെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡയറ (2) പ്രകാരം കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ച കത്തിൽ കൊവിഡ്-19 ന്റെ രണ്ടാം തരംഗം തൊഴിലാളികളെ ബാധിച്ചതും, മേൽസൂചി കാലാവധിനേക്കാൾ പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നും ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30.01.2022 വരെ നീട്ടി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് കൊവിഡ്-19 ന്റെ രണ്ടാം തരംഗം തൊഴിലാളികളെ ബാധിച്ചതും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിണിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാലും മേൽസൂചി കാലാവധി അതിശക്തമായ മഴയും ചെങ്കിടപ്പുറ്റിവിത്തസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ കാലയളവിൽ റോഡ് കട്ടിണിനുള്ള തിരുത്തലുണ്ടായതിനാലാണ് കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ആയതിനാൽ നാരായണൻ പിഴ ഈടാക്കി 31/12/2021 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണകാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിന് ഡയറ (3) പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ, പി.എച്ച്.ഡി.വി.ജൻ, ആലുവ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിന്റെ

Drawn #2 of file FHC/CHN/JIM/13573/2020 Vol -II Approved by Superintending Engineer on 05-Oct-2021, 04:50 PM - Page 1



ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് നാലുപതു പിഴയായ 10,000/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കി 01.07.2021 മുതൽ 31.12.2021 വരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി തീർക്കപ്പെടുമ്പോൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നിന്നാൽ ഉത്തരവുകൾ. പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ ചെമ്പൂന്നു പ്രവൃത്തികൾക്കുമുൾ കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്കിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നും കരാറുകാരന്മാരുടേതായും എന്തൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും കേരള ഭവ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചു അനുബന്ധ കരാറിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും കരാറുകാരനെ അറിയിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകരിക്കാൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.എച്ച്.ഡി.വി.ജെ.ആക്ട്.

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്:

1. ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ, എടയാർ, ബിനാൻപുരം, പി.ജെ.ആക്ട്.യുടെ ആജ്ഞാപനം അനുബന്ധകരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്
2. അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, ഐ.ജെ.എം.നാബ് ഡിവിഷൻ, ആക്ട്.
3. അസി.എഞ്ചിനീയർ, ഐ.ജെ.എം.നാബ് ഡിവിഷൻ, ആക്ട്.

