

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി



പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയം
ജലഭവൻ
കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2748894
kwaprojectkollam@gmail.com

No. KWA/PDK/DB2/40/2021(Part 1)

തീയതി: 30/12/2023

പ്രേഷകൻ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

M/s J&B Engineering and Construction Company
Kuttoor P O
Thiruvalla

സർ,

വിഷയം: - JJM - Vilakkudy - Functional Household Tap Connections, Distribution system, Construction of 60000 L capacity service reservoir cum BPT at Thannithadam and laying 200mm DI K9 (1165 m) clear water transmission main from Cheyodu GLSR to BPT Thannithadam at Vilakkudy Panchayath in Kollam district- പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ ഗുരുതര കാലതാമസം - ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന :- (i) Agt no. 27/2021/SE/Q Dated 08/01/2021

(ii) SE Proceedings No.KWA/PHC/Q/DB-2/4453/2020-21 Dated 26/10/2023

(iii) Supplemental Agt no.02 of 27/2020-21/SE/Q Dated 28/10/2023

(iv) Letter no.KWA/PDK/DB2/40/2021(Part 1) Dated 25/10/2023

സൂചന ഒന്ന് പ്രകാരം താങ്കൾ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി സൂചന (3) പ്രകാരം 17/01/2024 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ടി കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (സ്ഥാപിക്കേണ്ട പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ നെറ്റ് വർക്ക് ഡ്രോയിങ് ലഭ്യമാക്കേണ്ട കണക്ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ്) സൂചന (4) പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ വഴി താങ്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ 30/12/2023 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 3.56 km പൈപ്പ് ലൈനും 125 ഗാർഹിക കണക്ഷനും മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് നൽകാനായത്. ശേഷിക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകലും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ
Assistant Executive Engineer-V
Project Division
KWA, Kollam

Copy submitted to E. Engineer, Project Divn, KWA, Kollam.