

സമർപ്പണം

വിളക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച്

18/04/2022 മുതൽ 07/05/2022 വരെ നടന്ന പ്രവൃത്തികൾ

Pipe laying

- 40mm GI - 36m
- 50mm GI - 51m
- 80mm GI - 14m
- 50mm PVC 8kg - 96m
- 50mm PVC 10kg - 36m
- 63mm PVC 6kg - 102m
- 63mm PVC 8kg - 37m
- 63mm PVC 10kg - 12m
- 75mm PVC 10kg - 2m
- 90mm PVC 8 kg - 488m
- 90mm PVC 10kg - 24m
- 140mm PVC 10kg - 18m
- 250mm DI K9 - 12m
- 300mm DI K9 - 503m.

Hydraulic pressure test നടത്തിയത്

250mm DI K9 - 426m

FHTC

Total Physical connection - 144 Nos

Total Geotagged Connection (പുതുതായി lay ചെയ്ത പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വെള്ളം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് Geo tag ചെയ്യുന്നത്) - 51 Nos

പൈപ്പ് Lay ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ മഴയിൽ മണ്ണൊലിച്ച് പോയത് മൂലം അപകടാവസ്ഥയിലായ റോഡുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. ഈ റോഡുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആക്കണമെന്ന് നിരവധി തവണ കോൺട്രാക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടികൾ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

1. മഞ്ഞമകാല - പൈനാപ്പിൾ മുക്ക് റോഡ്
2. മഞ്ഞമകാല - BSR റോഡ്
3. കുന്നിക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്
4. തിരുവഴി Jn
5. കാഞ്ഞിരമല ബ്രാഞ്ച് റോഡ്
6. മഞ്ഞമകാല - എലിക്കോട് റോഡ്

മഞ്ഞമക്കാല എലിക്കോട് റോഡിൽ 3 valve chamber കൾ cover slab ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. നിരവധി തവണ കോൺട്രാക്ടറെ അറിയിച്ചു എങ്കിലും നടപടി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല

മറ്റുള്ളവ

കാഞ്ഞിരമല (ward 8) 40 കണക്ഷനുകളിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല , Interconnection ചെയ്ത് വെള്ളം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല


കുന്നിക്കോട് പട്ടാഴി റോഡിൽ 2 interconnection നൽകാനുണ്ട് - നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

കുന്നിക്കോട് - പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ interconnection leak പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല

കാര്യം - മൈലാറ പാറയ്ക്ക് സമീപം കണക്ഷൻ ലീക്ക് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല

മഞ്ഞമക്കാല - ഇളമ്പൽ Jn റോഡിൽ 300mm DI / 250mm DI പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഗ്യാപ്പ് വർക്ക് (140 m) തീർത്ത് പുതുതായി lay ചെയ്ത ലൈനുകളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചാൽ 9, 10, 11, 12 വാർഡുകളിൽ കണക്ഷൻ നൽകാനാവും , ടി വിവരം നിരവധി തവണ കോൺട്രാക്ടറെ ധരിപ്പിച്ചു എങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്തുവാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

Kollam
9/5/2022


JAMES P
OVERSEER