

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി



പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയം
ജലഭവൻ
കൊല്ലം - 691001
ഫോൺ : 0474-2748894
kwaprojectkollam@gmail.com

No. KWA/PDK/DB2/40/2021(Part I)

തീയതി: 04/03/2023

(REGISTERED WITH A/D)

പ്രേഷകൻ

അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 5
സ്വീകർത്താവ്

M/s J & B Engineering and Construction company
Kuttoor P O,
Thiruvalla

സർ,

വിഷയം:- JJM - VILAKKUDI - FUNCTIONAL HOUSEHOLD TAP CONNECTIONS, DISTRIBUTION SYSTEM, CONSTRUCTION OF 60000 L CAPACITY SERVICE RESERVOIR CUM BPT AT THANNITHADAM AND LAYING 200MM DI K9 (1165 M) CLEAR WATER TRANSMISSION MAIN FROM CHEYODU GLSR TO BPT THANNITHADAM AT VILAKKUDY PANCHAYAT IN KOLLAM DISTRICT - ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് ലൈനുകളിലുണ്ടാകുന്ന ചോർച്ചകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും, ലൈനുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലും, പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഗുരുതര കാലതാമസം - പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-

സൂചന:- Agreement No. 27/2021/SE/Q dated 08/01/2021

ടി പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ നിലവിൽ നിരവധി ചോർച്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടി ലിക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് 13: ഇളമ്പൽ - തിരുവഴി

1. ലിക്ക് - ഇളമ്പൽ LPS നു സമീപം.
2. ലിക്ക് - ട്യൂഷൻ സെന്ററിനു സമീപം
3. ഇളമ്പൽ ജംഗ്: ഓട്ടോ സ്റ്റാൻറ് എതിർവശം റോഡ്
4. 2 ലിക്ക്- ഇളമ്പൽ ഒലപ്പയിൽ റോഡ്.
5. ലിക്ക് - AKG നഗർ
6. ഒലപ്പയിൽ Convert End cap leak

വാർഡ് 12 : തിരുവഴി - പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്:

1. ചന്ദനപ്പുറം ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു സമീപം
2. Air Valve ലിക്ക്.
3. 3 ലിക്ക് - എബനൈസർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനു back side

4. പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്: റോഡ് ലിങ്ക്

വാർഡ് 11: മരങ്ങാട് - കോട്ടവട്ടം റോഡ്

- 1. Interconnection ലിങ്ക്- റേഷൻ കടയ്ക്കു സമീപം
- 2. 3- house connection ലിങ്ക് marangadu

വാർഡ് 19 : കുന്നിക്കോട് പ്ലാമൂട് - കടുമംഗലം ക്ഷേത്രം റോഡ്

- 1. 2- ലിങ്ക്- kadumangalam temple road
- 2. 3 വീടുകളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല
- 3. 8 connection Pending (GI ൽ നിന്നും കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത്) - പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപം.

വാർഡ് 1 : കാവൽ പുര

- 1. 4 ലിങ്ക്

മേൽ ലിങ്കുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിലവിൽ ജല ലഭ്യത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച എല്ലാ പൈപ്പ് ലൈനുകളും അടിയന്തിരമായി ചാർജ് ചെയ്ത് വാട്ടർ കണക്ഷനുകളിൽ ജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാമേജ് ആക്കിയ റോഡുകൾ അടിയന്തിരമായി കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാനും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ടി പ്രവർത്തിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ശേഷിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കൽ, തന്നിത്തടത്തെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവർത്തികൾ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നൽകി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,



അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 5

Assistant Executive Engineer-V
 Project Division
 KWA, Kollam

Copy submitted to: Executive Engineer, Project Division, Kollam for information.