

**കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി**

(V) വിളവൂർക്കൽ

**വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ**

**നെയ്യാറ്റിൻകര**

JJM 2020-21 Vilavoorkal Grama panchayath Part 2 എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് 07/06/2022-ൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ, നെയ്യാറ്റിൻകര ഓഫീസിൽ 3.45pm ന് കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്

പങ്കെടുത്തവർ:-

1. ശ്രീ. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. റി.വി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
2. ശ്രീമതി.ദീപാറാണി.എൽ. എസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ നെയ്യാറ്റിൻകര
3. ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ.എ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നെയ്യാറ്റിൻകര
4. ശ്രീ. സഞ്ജയ്.വി.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കാട്ടാക്കട.
5. ശ്രീമതി. യമുന ആർ.റ്റി, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ

Name of work – Jal Jeevan Mission 2020-21 Thiruvananthapuram district – Vilavoorkal Grama panchayath Part 2 water supply line extension installation of higher capacity pump set and providing function House hold Tap connection FHTC from existing and proposed pipelines to households of Vilavoorkal GP.

Accepted PAC – 537.06 lakhs (1% above TPAC)

Work Order date : 13/04/2022

Completion - 6months

Total FHTC - 1731 Nos. FHTC Executed 0

Total pipe line ..... Km As on date progress - .....Km

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പേരെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ജലജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനാണ് പ്രസ്തുത യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയതെന്ന് ആമുഖമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ 25/05/2022ലെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ Review ചെയ്യുകയും നിലവിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കരാർ പ്രകാരമുള്ള യാതൊരു പുരോഗതിയും കാണുന്നില്ലെന്നും കൂടാതെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് work manager റൂടെ Resume സമർപ്പിച്ചുകാണുന്നില്ല എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

യോഗം 04.15 pm ന് അവസാനിച്ചു.

  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ