

Name of Work: AMRUT Project – Laying transmission main and sewer network in Block L Edathara –
Collection and conveyance system – Supply and Laying Trunk main from stilling chamber at Udhaya Gardens to MH 98 – Package 3
Ref. No. UDHAYA MH98 /22/21
Date: 18th November 2021

From,
M/s. സാം ജോസ് Y
ഭിനു ഭവൻ, കോട്ടവിള, മുണ്ടല, തിരുവനന്തപുരം

To,
സുപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
തിരുവനന്തപുരം-695033

വിഷയം: പുതിയ സമയക്രമവും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തീയതിയെയും സംബന്ധിച്ച്.

ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ,

ഈ പ്രോജക്ടിലെ എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി വർക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം ഈ പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ സമയക്രമവും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തീയതിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

No.	Activity	2021				
		3 rd Week of Nov. 2021	4 th Week of Nov. 2021	1 st Week of Dec. 2021	2 nd Week of Dec. 2021	3 rd Week of Dec. 2021
1.	Laying of 600mm dia from MH 18 to 21, Pipe laying and other allied works	20	35	35	30	
2.	Manhole work	1	1	1	1	
3.	Testing and other related work					Testing

എല്ലാ ആഴ്ചയും ശരാശരി 35 മീറ്റർ (14 ഫെപ്പ്) ഇടുകയും അതോടൊപ്പം 1 വിതം മാൻഹോൾ വർക്കുകളും കൂടാതെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച വർക്കുകളും ചെയ്യാം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബർ 2021ൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ,



സാം ജോസ് Y
ഭിനു ഭവൻ, കോട്ടവിള, മുണ്ടല

