



'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'
Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

ഹാജർ : ശ്രീ. വിജിൽസ് ഡി

വിഷയം:-ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് : കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ക്വാട്ടി
ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. - കരാറുകാരൻ നൽകിയ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ
സമയം നീട്ടിനൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നം: 2787/D4/2022/PHC-KKD

തീയതി: 15.03.2024

- പരാമർശം:-1) ഈ കാര്യാലയത്തിലെ പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നമ്പർ. 2787/ഡി6 /2022/പി എച്ച് ഡി/കെ
കെ ഡി , തീയതി 05 /01 /2023
2) കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ.SE/PHC/KKD/49 /2022-23 , തീയതി 18/01/2023
3) കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത്
No.PDK/KKD/D1/DEPOSIT -NIT /2787//2022-23(1),തീയതി 17/02/2024 .
4)10/12/2023 തീയതിയിൽ കരാറുകാരൻറെ അപേക്ഷ

മേൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത VR7 INFRASTRUCTURES എന്ന കരാർ കമ്പനി സൂചന(2)
പ്രകാരം 18/01/2023 തീയതിയിൽ കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും
ചെയ്തതാണ്.

പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 4/7/2023 വരെയായിരുന്നു. മേൽ പ്രവർത്തിയിൽ പൈപ്പുകൾ
ഇടുന്നതിനാവശ്യമായ അനുമതി വൈകി ലഭിച്ചതിനാൽ പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 17/12/2023 വരെ
നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ KRFB റോഡുകളുടെ കട്ടിങ് പെർമിഷൻ ഈ കാലയളവിൽ
ലഭ്യമാവാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/3/2024 വരെ പിഴ കൂടാതെ നീട്ടി
നൽകുവാൻ സൂചന (3) പ്രകാരം കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച്
മേൽപ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 15/03/2024 വരെ പിഴ കൂടാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഇതിനാൽ
ഉത്തരവാകുന്നു.

ദീർഘിപ്പിച്ച കാലാവധിയിലും ആദ്യ കരാർ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിരക്കുകൾ മാത്രമേ ബാധകമാകുകയുള്ളൂ.

Sd/-
VIJILS D
സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,

Draft #21 of File 2787/D4/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 15-Mar-2024 03:11 PM - Page 1



പകർപ്പ്

പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ,
കോഴിക്കോട്.

M/s VR7 ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർസ്
വലിയപൊയിൽ
ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 560
NIT PO
കോഴിക്കോട് 673601

