



Tel : 0495 - 2371046

# KERALA WATER AUTHORITY

Office of the Superintending Engineer,  
P.H. Circle, Kozhikode,  
Malaparamba P.O,  
Pin – 673 009.

ഹാജർ : ശ്രീമതി. ജയശ്രീ. വി.കെ .

വിഷയം:-ഡെപോസിറ്റ് വർക്ക് : കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കായി ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി-പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

നം: 2787/D4/2022/PHC-KKD

തീയതി: 13.10.2023

- പരാമർശം:-1) ഈ കാര്യലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് ,തീയതി 05 /01/2023  
 2) കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ.SE/PHC/KKD/49/2022-23, തീയതി 18/01/2023  
 3) കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് .PDK/KKD/D1/Deposit-NIT/2787/2022-23, തീയതി 17/08/2023.  
 4) 26/07/2023 തീയതിയിലെ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ

മേൽപ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത വി.ആർ.7' ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേർസ് എന്ന കരാർസ്ഥാപനം സൂചന(2)പ്രകാരം കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്.

പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ പൂർത്തീകരണകാലാവധി 04/07/2023 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി-യിൽ നിന്നും റോഡ് കട്ടിങ്ങിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കരാറുകാരന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോകുന്നത് കരാറുകാരന്റെ ഉപേക്ഷ കാരണമല്ലാത്തതിനാൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പിഴ കൂടാതെ 17/12/2023 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാമെന്നും കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇരുകക്ഷികളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തതിനാലും പ്രവൃത്തി താമസിച്ചതിനു കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയല്ലാത്തതിനാലും കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശിപാർശ പരിഗണിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 17/12/2023 വരെ പിഴ കൂടാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

ദീർഘിപ്പിച്ച കാലാവധിയിലും ആദ്യ കരാർ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിരക്കുകൾ മാത്രമേ ബാധകമാകുകയുള്ളൂ.

Sd/-  
Jaysree V K  
സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

Draft #16 of File 2787/D4/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 13-Oct-2023 12:25 PM - Page 1





The document is digitally approved. Hence signature is not needed.