

**കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി**  
**വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ**  
**നെയാറ്റിൻകര**

(III).വെള്ളം  
 (IV).ഒറ്റശേഖരമംഗലം

JJM 2020-21 Vellarada and Ottasekharamangalam Panchayath – Phase 2 എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് 07/06/2022-ൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ, നെയാറ്റിൻകര ഓഫീസിൽ 3.45pm ന് കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്

**പങ്കെടുത്തവർ:-**

1. ശ്രീ. നാരയണൻ നമ്പൂതിരി. റ്റി.വി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
2. ശ്രീമതി.ദീപാറാണി.എൽ. എസ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ നെയാറ്റിൻകര
3. ശ്രീ. ഗംഗാധരൻ.എ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നെയാറ്റിൻകര
4. ശ്രീ. സഞ്ജയ്.വി.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കാട്ടാക്കട.
5. ശ്രീ. ആനീഷ് കുമാർ.ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (ജെ.ജെ.എം)
5. ശ്രീമതി. യമുന ആർ.റ്റി, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ
6. ശ്രീ. ആശിഷ്(Site Engineer)

Name of work – Jal Jeevan Mission 2020-21 Thiruvananthapuram district – Vellarada and Ottasekharamangalam Panchayath – Phase 2 – Water supplyline extension and providing water connection from existing and proposed pipe lines to household of Vellarada and Ottasekharamangalam GP

Contractor - Sri.T.Thankappan  
 Accepted PAC – 2335.14 lakhs (9.7% below TPAC)  
 Work Order date : 26/04/2022  
 Completion - 12 months from the work order date  
 Total FHTC - 12822 Nos.

Total pipe line ..... Km As on date progress - .....Km

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പേരെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ജലജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം വെള്ളം, ഒറ്റശേഖരമംഗലം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനാണ് പ്രസ്തുത യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയതെന്ന് ആമുഖമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ 25/05/2022ലെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ Reviewചെയ്യുകയും നിലവിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കരാർ പ്രകാരമുള്ള യാതൊരു പുരോഗതിയും കാണുന്നില്ലെന്നും കൂടാതെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് work manager റൂടെ Resume സമർപ്പിച്ചുകാണുന്നില്ല എന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മേൽ പറഞ്ഞ വർക്കിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ എത്രയും വേഗം തന്നെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

യോഗം 04.15 pm ന് അവസാനിച്ചു.

  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ