



# MINARTECH DEVELOPERS PVT LTD

CIN: U45200KL2012PTC032691

Email : minartechdevelopers@gmail.com  
www.minartech.com

No: 15/MD/WA/2021

12/05/2022

Ref: From

Date:

P.M. Latheef  
Managing Director  
Minartech Developers Pvt. Ltd.  
Erumelikara, Puthenpally Bus Stop  
**ERNAKULAM - 683 565**

To

✓ The Assistant Enginner Kerala Water Authority P.H. Section , Ranni <b><u>PATHANAMTHITTA DIST,</u></b>	Through proper channel	The Superintending Engineer P.H. Circle Pathanamthitta, Thiruvalla - 689 101 <b><u>PATHANAMTHITTA DIST,</u></b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sir,

Sub: KIIFB - RWSS to Vechoochira - Relaying of Damaged Pipe Lines - Chethakkal - Koothattukulam & Treatment Plant to Vechoochira Town - Agreement No: 08/SE/PHC/TVLA/2020-21, dtd. 23/09/2020 - പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കരാർ കാലാവധി നീട്ടി ലഭ്യമാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

\*\*\*\*\*

മേൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കരാർ കാലാവധി **31/05/2022** വരെയാണ്. ടി പ്രവൃത്തി **Pipe Line** ചെയ്യുന്ന **Road** -ൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം പാറ ഉള്ളതിനാൽ, പാറ സുരക്ഷിതമായി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം **Line Work** ചെയ്യുവാൻ. **April** മാസം ആദ്യം മുതൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളവും, പ്രവൃത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും, മഴ പെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. **April**-ൽ തുടങ്ങിയ മഴ പതിവിന് വിപരീതമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ടി പ്രവൃത്തിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ തുടരുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. **Corona Covid-19** വന്നതിന് ശേഷം വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക **Crisis**-ന്റെ ഭാഗമായ വിലക്കയറ്റവും, **January** മുതൽ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന **Russia, Ukraine** യുദ്ധ സാഹചര്യം, എണ്ണ ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും, **Steel** ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും അനിയന്ത്രിതമായി വന്ന ചേർന്ന വിലക്കയറ്റവും, പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ മുൻകൂട്ടി **Stock** ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. മഴ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, വരാൻ പോകുന്ന മഴക്കാലവും, കാലവർഷവും, കണക്കിലെടുത്തും, ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കരാർ കാലാവധി **31/05/2022** മുതൽ **30/04/2023** വരെ പിഴയില്ലാതെ നീട്ടി ലഭ്യമാക്കിത്തരണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ

- Copy to : 1) The Executive Engineer, Kerala Water Authority  
Pathanamthitta
- 2) The Assistant Executive Engineer  
Kerala Water Authority Sub Division, Konni

  
P.M. Latheef  
Managing Director  
Minartech Developers Pvt. Ltd.

