



# KERALA WATER AUTHORITY

Office of Assistant Engineer  
Public Health Section, Ranni  
Phone :04735-227160  
Email:aerannikwa@gmail.com

PTA/KIIFB 04/8887

തീയതി:17/06/2022

പ്രേക്ഷകൻ,  
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്  
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  
പി എച് സബ് ഡിവിഷൻ  
റാന്നി

സർ,  
വിഷയം: KIIFB RWSS To Vechoochira –Relaying pipe lines Chethackal –Koothatukulam Treatment Plant to Vechoochira Town കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-

- സൂചന :1) Agreement No 08/SE/PHC/TVLA/2020-21 dtd 23/9/2020
- 2) ഈ ഓഫീസിലെ കത്തുകൾ തീയതി 9/02/2022,3101/2022, 27/11/2021,06/08/2021

M/S Minartech Developers ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മേൽ പറഞ്ഞ KIIFB വർക്ക് 23/9/2020-ൽ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ടി പ്രവർത്തിയിൽ 10,800m പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളത്.(110mm PVC -3000m ,90mmPVC -1000m , 150mm DI K9 Pipe -5500m ,50mm GI Pipe -800m ,80mm GI Pipe -300m ,100mm GI PIPE -200M). എന്നാൽ ടി കോൺട്രാക്ടർ നാളിതുവരെ 1700m DI പൈപ്പും, 1000m 90mm പി.വി.സി പൈപ്പും മാത്രം supply ചെയ്യുകയും. നവോദയ പ്ലാന്റ് മുതൽ കുത്താട്ടുകുളം ജംഗ്ഷൻ വരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈപ്പ് കൂടെ കൊടുത്ത് ഏകദേശം 2250m DI പൈപ്പ് മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. കോൺട്രാക്ടർ സമയബന്ധിതമായി വർക്ക് തുടങ്ങാത്തത് മൂലവും, തുടങ്ങിയ ജോലിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കും സംബന്ധിച്ച് തുടർച്ചയായി കത്തുകൾ എഴുതുകയും, മേലാഫീസുകളിൽ എല്ലാം വിവരം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. പലപ്രാവിശ്യം സർക്കിൾ ഓഫീസിലും ഫോൺ മുഖേനയും ടി കോൺട്രാക്ടറെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. 31/05/2022 - വരെ കോൺട്രാക്ടർ time of extension അപേക്ഷിക്കുകയും അതിനു സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ടി പിരിയഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വർക്ക് 25% മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ .ടി കോൺട്രാക്ടർ 31/05/2023 വരെ time of extension വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകുകയും ആയത് Pask -ൽ upload ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

16/06/2022 -ൽ വെച്ചുച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബഹു : MLA യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൂടിയ മീറ്റിംഗിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ടി വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായി വന്നു. 17/6/2022 Pask അപ്ഡേയ്ക്കിന് ടി കോൺട്രാക്ടറെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് recommend ചെയ്തു status update ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ടി വിവരം കോൺട്രാക്ടറെ ടെലിഫോൺ മുഖാന്തിരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.. ആയതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടറെ വർക്കിൽ നിന്നും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, blacklist -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടിയാളുടെ risk and cost-ൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്ഥതയോടെ,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ