



KERALA WATER AUTHORITY

Email: phcircle.kochi@gmail.com
Phone: 0484 2360645

Office of the Superintending Engineer
Public Health Circle, Kochi, Kerala -682011

(ഹാജർ :സജീവ് രത്നാകരൻ)

സുപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ ,പബ്ലിക്ഹെൽത്ത് സർക്കിൾ ഓഫീസ് ,കൊച്ചി -11ന്റെ നടപടിക്രമം

വിഷയം:-JJM-Ernakulam District-Multi Village scheme-RWSS to Karukutty and Mookkannor panchayath-Replacement of 315mm PVC pipe to 300mm DI K (9) pipe, extension of pipe line providing FHTC and allied works in Karukutty panchayath- പ്രവൃത്തി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു മുൻപേ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

നമ്പർ: PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II

തീയതി, , 03.04.2023

- സൂചന:-
- 1) ഈ കാര്യലയത്തിലെ കരാർ ഉടമ്പടി നമ്പർ 22 / 2020-21 / എസ് .ഇ / പി .എച്ച് .സി /സി .എച്ച്.എൻ തീയതി11.02.2021
 - 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ 05.10.2021 ,17.02.2022 , 07.06.2022 ,13.10.2022 &26.3.23 തീയതികളിലെ ഇതേ നമ്പർ നടപടിക്രമങ്ങൾ
 - 3) 16.08.2022 തീയതിയിലെ കരാറുകാരൻ ശ്രീ.എം.വി. വിശ്വനാഥൻ മേച്ചേരിൽവീട്, എടയാർ, ബിനാനിപ്പരം പി.ഓ, ആലുവയുടെ കത്ത് നമ്പർ MVV/SE/PHD/CHN/*****
 - 4) 17.01.2023 തീയതിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി , പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, ആലുവയുടെ A1-J -13573/2020 നമ്പർ കത്ത്.
 - 5)15-3-2023 ന് സുപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സ്

ഉത്തരവ്

മേൽ സൂചന (1) പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിൽ വീട്, എടയാർ, ബിനാനിപ്പരം പി ഓ, ആലുവ എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മേൽ പ്രവർത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി 30/ 6/2021 ആയിരുന്നു. സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ സൂചന (2) പ്രകാരം 5 ഘട്ടങ്ങളിലായി 31/11/2022 വരെ പിഴ ഈടാക്കി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

Draft #40 of File PHC/CHN/JJM/13573/2020 Vol -II Approved by PA to SE on 03-Apr-2023 03:11 PM - Page



ഈ കരാറിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തികളായ 300 mm DI Pipe, 90mm & 110 mm PVC Pipe എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളായ കറുകുറ്റി മുക്കന്തൂർ പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചത് ആണെന്നും ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 6411 നൽകേണ്ടിയിരുന്നതിൽ 4390 കണക്ഷൻ നൽകിയതായും ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ ഇനിയും 8000 മീറ്റർ പൈപ്പ് അധികമായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ അധികപ്രവർത്തി എഗ്രിമെന്റ് തുകയിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സൂചന (4)പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൂചന (3) പ്രകാരം ഈ പ്രവർത്തി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ക്ക മുൻപേ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ കത്ത് നൽകിയതിന്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശ കത്തും പരിഗണിച്ച് 15- 03-2023ന് ഈ കാര്യലയത്തിൽ വച്ച് നടത്തിയ സൂചന (5) പ്രകാരമുള്ള മീറ്റിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ പ്രവർത്തി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു മുൻപേ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. കൂടാതെ പ്രസ്തുതപ്രവർത്തിയിലുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രവർത്തികളുള്ള ഭരണാനുമതിയിലെ ബാക്കി തുക ഉപയോഗിച്ച് കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിൽ ബാക്കി വരുന്നതായ മുഴുവൻ ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളും നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കി അനുമതിക്കായിഎത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് നൽകുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു

(ഒപ്പ്)

PA to SE

സ്വീകർത്താവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

- 1. ശ്രീ. വിശ്വനാഥൻ, മേച്ചേരിൽവീട്, എടയാർ, ബിനാനിപ്പരം പി.ഒ, ആലുവ - .
- 2. അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ജെ.ജെ.എം സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവ.

